

Rekneskapssamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk ativitet

Annlegg Hinderløype Frøyland skule
Annleggseigar: Time kommune

Annleggsnr:
Kommune

Time

Finansiering av anlegget

	Finansieringsplan i søknaden	Rekneskap
Tilskot av spelemidlar (utbetalt)	83780	83780
Eigenkapital	7280	15498
Fylkesommunale tilskot (Inkl.ikkje-utbetalte tilskot)		
Kommunale tilskot (Inkl.ikkje-utbetalte tilskot)		
Private tilskot, kontantar		
Andre kontanttilskot		
Lån		
Sum kontantinntekter	91060	99278
Gaver, rabattar		
Dugnad	76500	76500
Sum samla finansiering	167560	175778
Ikkje utbetalte spelemidlar		
Andre uteståande fordringar		

Utgifter**Hovedpostane i rekneskapet skal være dei same som postane i det godkjente budsjettet.****Tala frå kostnadsoverslaget skal førast inn.**

Hovedpost	Budsjett i søknaden				Kontantutgifter i rekneskapet				
	1) Sum kjøpte varer og tenester	2) Mva på kjøpte varer og jenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabattar	sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tenester	Betalt mva	SUM Betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabattar	SUM Totalverdi
1. Materiale hinder	41225	9895		51120			65142	0	65142
2. Tilkjøring av masse	9677	2323		12000				0	0
3. Utjamning og graving	2822	678		3500			3244	0	3244
4. Drenering og fiberduk	4920	1180		6100			4018	0	4018
5. Fallsand	9145	2195		11340			21853	0	21853
6. Stokkar	5645	1355		7000			5022	0	5022
7. Legging av stokk og fallsand			19500	19500			0	19500	19500
8. Arbeid hinder			49500	49500			0	49500	49500
9. Planlegging			7500	7500			0	7500	7500
10.				0			0	0	0
11.				0			0	0	0
12.							0	0	0
SUM	73434	17626	76500	167560			99278	76500	175778