

## Rekneskapssamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk ativitet

	Annlegg Storjungel Frøyland skule	Annleggsnr:	
	Annleggseigar: Time kommune	Kommune	Time
<b>Finansiering av anlegget</b>			
		Finansieringsplan i søknaden	Rekneskap
	Tilskot av spelemidler (utbetalt)	200000	170000
	Eigenkapital	28160	20065
	Fylkesommunale tilskot (Inkl.ikkje-utbetalte tilskot)		
	Kommunale tilskot (Inkl.ikkje-utbetalte tilskot)		
	Private tilskot, kontantar		
	Andre kontanttilskot (overført frå Gåsevikprosjektet)		10000
	Lån		
	Sum kontantinntekter	228160	200065
	Gaver, rabattar		
	Dugnad	215000	215000
	Sum samla finansiering	443160	415065
	Ikkje utbetalte spelemidler		30000
	Andre uteståande fordringar		

Utgifter										
Hovedpostane i rekneskapet skal være dei same som postane i det godkjente budsjettet.										
Tala frå kostnadsoverslaget skal først inn.										
Hovedpost		Budsjett i søknaden				Kontantutgifter i rekneskapet				
		1) Sum kjøpte varer og tenester	2) Mva på kjøpte varer og jenester	3) Verdi av dugnad, gaver og rabattar	sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tenester	Betalt mva	SUM Betalte utgifter	Verdi av dugnad, gaver og rabattar	SUM Totalverdi
1.	Graving og bortkjøring av masse	5000	1200	35000	41200			14181	35000	49181
2.	Drenering	4000	960	5000	9960			1688	5000	6688
3.	Master, overligger, tau og beslag	85000	20400		105400			110138	0	110138
4.	Fundamentering og oppsetting	5000	1200	25000	31200			25683	25000	50683
5.	Fallunderlag, masser v/ dekktrapper, duk	30000	7200	15000	52200			66408	15000	81408
6.	Dekk inkl. arbeid med montering og legging	30000	7200	80000	117200			11967	80000	91967
7.	Gjerde mot nabo	10000	2400	30000	42400			0	30000	30000
8.	Prosjektering og dokumentasjon	15000	3600	25000	43600			0	25000	25000
9.					0			0	0	0
10.					0			0	0	0
11.					0			0	0	0
12.								0	0	0
	SUM	184000	44160	215000	443160			230065	215000	445065